



CEEAC BMX

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
DIAS ACUMULADOS		30		60		90		120		150		180		210		240		270		300		330		360	
SERVIÇO		PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	100,0%	519.008		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	50,0%	81.580	50,0%	81.580		-		-		-		-		-		-		-		-		-
1.3	FUNDAÇÕES		-		-	50,0%	633.165	50,0%	633.165		-		-		-		-		-		-		-		-
1.4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		-	25,0%	421.995	25,0%	421.995	25,0%	421.995	25,0%	421.995		-		-		-		-		-		-		-
1.5	VEDAÇÕES		-		-		-	25,0%	43.029	25,0%	43.029	25,0%	43.029	25,0%	43.029		-		-		-		-		-
1.6	PISOS E REVESTIMENTOS		-		-		-		-		-	25,0%	289.332	25,0%	289.332	25,0%	289.332	25,0%	289.332		-		-		-
1.7	EQUIPAMENTO MECÂNICO		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100,0%	164.294		-
1.8	COBERTURA		-		-		-		-	33,3%	294.447	33,3%	294.536	33,3%	294.447		-		-		-		-		-
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-		-		-		-		-	20,0%	159.266	20,0%	159.266	20,0%	159.266	20,0%	159.266	20,0%	159.266		-		-
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		-		-		-		-		-	20,0%	101.415	20,0%	101.415	20,0%	101.415	20,0%	101.415	20,0%	101.415		-		-
1.11	ESQUADRIAS		-		-		-		-		-	20,0%	126.595	20,0%	126.595	20,0%	126.595	20,0%	126.595	20,0%	126.595		-		-
1.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100,0%	856.074
1.13	GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLÓGICO E DETALHAMENTOS DOS PROJETOS	10,0%	75.257	10,0%	75.257	10,0%	75.257	10,0%	75.257	10,0%	75.257	10,0%	75.257	10,0%	75.257	10,0%	75.257	10,0%	75.257	10,0%	75.257		-		-
F I N A N C E I R O	PERCENTUAL PARCIAL	6,2%		6,1%		12,7%		12,3%		8,7%		11,4%		11,4%		7,9%		7,9%		4,8%		1,7%		9,0%	
	PERCENTUAL ACUMULADO	6,2%		12,3%		25,0%		37,2%		46,0%		57,4%		68,8%		76,6%		84,5%		89,4%		91,1%		100,0%	
	TOTAL PARCIAL	R\$	594.265,52	R\$	578.832,27	R\$	1.211.997,22	R\$	1.173.446,66	R\$	834.729,05	R\$	1.089.431,02	R\$	1.089.342,67	R\$	751.866,13	R\$	751.866,13	R\$	462.534,43	R\$	164.293,75	R\$	856.074,14
	TOTAL ACUMULADO	R\$	594.265,52	R\$	1.173.097,79	R\$	2.385.095,01	R\$	3.558.541,67	R\$	4.393.270,72	R\$	5.482.701,74	R\$	6.572.044,41	R\$	7.323.910,54	R\$	8.075.776,67	R\$	8.538.311,09	R\$	8.702.604,84	R\$	9.558.678,98
	TOTAL REPASSE	R\$	429.030,99	R\$	417.888,93	R\$	875.003,44	R\$	847.171,80	R\$	602.634,05	R\$	786.516,56	R\$	786.452,78	R\$	542.811,02	R\$	542.811,02	R\$	333.927,51	R\$	118.612,15	R\$	618.044,17
	TOTAL CONTRAPARTIDA	R\$	165.234,53	R\$	160.943,34	R\$	336.993,78	R\$	326.274,86	R\$	232.095,00	R\$	302.914,46	R\$	302.889,89	R\$	209.055,11	R\$	209.055,11	R\$	128.606,92	R\$	45.681,60	R\$	238.029,97